



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEOTONGO, TEPOSCOLULA, OAXACA 2017-2019
"AÑO DEL CAUILLLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"



H. AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO, TEPOSCOLULA, OAX.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD EL TECOMATE; MUNICIPIO DE TEOTONGO; DISTRITO DE TEPOSCOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:30 AM. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC; LIBORIO LOPEZ PEREZ, AURORA PEREZ CRUZ, VIDELINA ZARATE SANTIAGO, MAXIMO SANPEDRO GARCIA, AURELIO ROSARIO SANTIAGO Y HONORIO BRAVO MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE EDUCACION Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN CON PANELES SOLARES DEL POZO DE AGUA POTABLE EN EL RIO "TECAMACHALCO".

UBICACIÓN :

| | | |
|-------------|-----|-------------|
| ESTADO : | 020 | OAXACA |
| REGIÓN : | 04 | MIXTECA |
| DISTRITO : | 09 | TEPOSCOLULA |
| MUNICIPIO : | 547 | TEOTONGO. |
| LOCALIDAD : | 005 | EL TECOMATE |

DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|--|
| RAMO | 33 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. |
| RUBRO: | VIV: VIVENDA |
| OFICIO DE NOTIFICACION: | MT/FISMDF/R33/FIII/06/2019 FECHA DE OFICIO DE NOTIFICACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| NO. DE CONTRATO: | MT/20/547/COP/06/2019 FECHA DEL CONTRATO: 14 DE OCTUBRE DE 2019 |
| CUENTA: | 6134 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE UN POZO DE AGUA CON PANELES SOLARES, LO CUAL INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 PANELES SOLARES MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR PANELES CON PTR DE 4 PULGADAS, 50 METROS LINEALES DE CABLEADO HASTA MAMPARA DE CONTROL, 1 BOMBA SOLAR DE 50 METROS CÚBICOS DIARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR Y DESCONECTADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | 16 DE OCTUBRE DE 2019 | FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: | 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 16 DE OCTUBRE DE 2019 | FECHA DE CONCLUSIÓN : | 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| METAS ALCANZADAS: | 7 PANELES | BENEFICIARIOS : | 120 HABITANTES |

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| RAMO 33 FONDO III | \$324,222.44 | \$324,222.44 | \$0.00 |
| RAMO 33 FONDO IV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RAMO 23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RAMO 28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BENEFICIARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | \$324,222.44 | \$324,222.44 | \$0.00 |

LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO EN TIEMPO Y FORMA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:50 AM DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

JOMEVE SA DE CV

RFC: JOM141104126

ARO. JONATAN MENDEZ VENEGAS
ADMINISTRADOR UNICO
JOMEVE, SA. DE CV.
C.A. Priv. de Plutarco Elias Calles N. Ext. 110
Colonia Manuel Avila Camacho; Oaxaca
de Juárez, Oaxaca. C.P. 68020



REGIDURIA DE
EDUCACIÓN

Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019



TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019



REGIDURÍA
DE OBRAS

Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017 2019



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019



REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. Teotongo;
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TEOTONGO, TEPOSOLULA, OAXACA 2017-2019
 "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula

Oax. C. LIBORIO LOPEZ PEREZ
 2017-2019 PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBEN LA OBRA:
 POR EL H. AYUNTAMIENTO



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,

Oax. C. LAURORA PEREZ CRUZ
 2017-2019 SINDICO MUNICIPAL



C. MAXIMO SANPEDRO GARCIA
 REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,
 Oax.
 2017-2019



C. VIDELINA ZARATE SANTIAGO
 REGIDORA DE OBRAS



C. AURELIO ROSARIO SANTIAGO
 REGIDOR DE EDUCACION

REGIDURIA DE EDUCACION
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,
 Oax.
 2017-2019

REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,
 Oax.
 2017-2019



C. HONORIO BRAVO MARTINEZ
 TESORERO



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,
 Oax.
 2017-2019