



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO; MUNICIPIO DE TEOTONGO; DISTRITO DE TEPOSCOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 AM. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC; ROSENDO GARCÍA PÉREZ, JAIME PABLO GARCÍA, ALMA DELIA ROJAS JUÁREZ, OMAR RIVERA ESPINOZA, FABIOLA LÓPEZ VILLEGAS Y AMADOR SANTIAGO GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE EDUCACION Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE".

UBICACIÓN :  
ESTADO : 020 OAXACA  
REGIÓN : 04 MIXTECA  
DISTRITO : 09 TEPOSCOLULA  
MUNICIPIO : 547 TEOTONGO  
LOCALIDAD : 004 EL PROGRESO

DATOS GENERALES  
RAMO 33

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

RUBRO: AYS:RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

OFICIO DE NOTIFICACION: MTO/FISMDF/R33/FIII/3/2020 FECHA DE OFICIO DE NOTIFICACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NO. DE CONTRATO: MTO/20/547/COP/3/2020 FECHA DEL CONTRATO: 02 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA: 6131 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 2,300 METROS LINEALES DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 2 PULGADAS, LOS TRABAJOS A EJECUTAR SON LOS SIGUIENTES: EN LA PARTIDA DE TUBERÍA: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CENTÍMETROS, PLANTILLA DE ARENA O SIMILAR APISONADA PARA DESCANSAR TUBERÍA, SUMINISTRO Y TERMOFUSIONADO CON EQUIPO DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE 3 REGISTROS PARA OPERACIÓN Y CONTROL DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO; EN LA PARTIDA DE PIEZAS ESPECIALES: TENEMOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 2 PULGADAS, 6 HIDROTOMAS DE 2 PULGADAS DE PEAD, NIPLES DE 2 PULGADAS, 4 PIEZAS DE TEE DE PEAD DE 2 PULGADAS Y 6 TAPONES EN TERMINACIÓN DE RAMALES, FINALMENTE TENEMOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 04 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2020  
FECHA DE INICIO REAL: 04 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN : 02 DE NOVIEMBRE DE 2020  
METAS ALCANZADAS: 2,300 ML BENEFICIARIOS : 78 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO EN TIEMPO Y FORMA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 AM DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



TETRIX  
INGENIERIA  
S.A. DE C.V.

ENTREGA LA OBRA:

SR. SANDRA GRISELDA SANTIAGO QUIROGA  
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO  
TETRIX INGENIERIA S.A. DE C.V.



TESORERIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo,  
Oax. Teposcolula, Oax.  
2020-2022



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo,  
Oax. Teposcolula, Oax.  
2020-2022



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo,  
Oax. Teposcolula, Oax.  
2020-2022



REGIDURIA DE  
HACIENDA  
Mpio. Teotongo,  
Oax. Teposcolula, Oax.  
2020-2022



REGIDURIA DE  
EDUCACIÓN  
Mpio. Teotongo,  
Oax. Teposcolula, Oax.  
2020-2022



REGIDURIA DE  
OBRAS  
Mpio. Teotongo,  
Oax. Teposcolula, Oax.  
2020-2022




*[Signature]*  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

C. ROSENDO GARCÍA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
REGIDURÍA DE  
HACIENDA  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

C. OMAR RIVERA ESPINOZA  
REGIDOR DE HACIENDA



*[Signature]*  
REGIDURÍA DE  
EDUCACIÓN  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

C. FABIOLA LÓPEZ VILLEGAS  
REGIDORA DE EDUCACION

RECIBEN LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

*[Signature]*  
C. JAIME PABLO GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL



REGIDURÍA  
DE OBRAS  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

C. ALMA DELIA ROJAS JUÁREZ  
REGIDORA DE OBRAS



*[Signature]*  
C. AMADOR SANTIAGO GOMEZ  
TESORERO

TESORERIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022