



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEOTONGO, TEPOSCOLULA, OAXACA 2020-2022**  
"AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO"



**Presidencia Municipal**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE TEOTONGO; MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 AM. DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC; ROSENDO GARCÍA PÉREZ, JAIME PABLO GARCÍA, ALMA DELIA ROJAS JUÁREZ, OMAR RIVERA ESPINOZA, FABIOLA LÓPEZ VILLEGAS Y AMADOR SANTIAGO GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE EDUCACION Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TEOTONGO - PROGRESO - TEOTONGO - TECOMATE - LA LUZ - MATANZA"

**UBICACIÓN :**  
ESTADO : 020 OAXACA  
REGIÓN : 04 MIXTECA  
DISTRITO : 09 TEPOSCOLULA  
MUNICIPIO : 547 TEOTONGO.  
LOCALIDAD : 001 TEOTONGO

**DATOS GENERALES**  
RAMO 33  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.  
URB: URBANIZACIÓN  
OFICIO DE NOTIFICACION: MTO/HSMDF/R33/FIII/6/2020 FECHA DE OFICIO DE NOTIFICACION: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020  
NO. DE CONTRATO: MTO/20/547/COP/6/2020 FECHA DEL CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020  
CUENTA: 6151 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINO PUBLICO.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 5 KILÓMETROS DE CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES POR LAS RECIENTES LLUVIAS, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJO, PRIMERAMENTE, SE HARÁ CUNETEO DE CAMINO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITA, EL MATERIAL QUE NO SEA ÚTIL SERÁ RETIRADO A UN SITIO CERCANO AL TRAMO DONDE SE ESTÉ TRABAJADO, POSTERIORMENTE EN COMPAÑÍA DE LAS AUTORIDADES DE BIENES COMUNALES DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA UN TERRENO QUE CUENTE CON MATERIAL ÓPTIMO PARA EL REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE A REHABILITAR Y QUE NO DAÑE LAS PLANTAS Y FAUNA DEL LUGAR PARA PODER HACER LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS, PARA MATERIALES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO MECÁNICO COMO ES UNA MOTOCONFORMADORA, UNA VEZ QUE SE TENGA SUFICIENTE MATERIAL SE HACE EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM, Y LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, PARA FINALMENTE REALIZAR OPERACIÓN DE ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO APROPIADO, EN EL ÚLTIMO CONCEPTO DE HACE LA COLOCACIÓN DE UN LETRERO INFORMATIVO CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2020  
FECHA DE INICIO REAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN : 15 DE DICIEMBRE DE 2020  
METAS ALCANZADAS: 5,000 ML BENEFICIARIOS : 560 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$131,939.80	\$131,939.80	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$131,939.80</b>	<b>\$131,939.80</b>	<b>\$0.00</b>

LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO EN TIEMPO Y FORMA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 PM DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

ENTREGA LA OBRA:  
**C. JUAN GALVEZ JIMENEZ**  
GERENTE GENERAL  
AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES  
DEL CENTRO S DE RL DE CV  
CALLE MEROCCO CUERPO MEDICO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL, INDEPENDENCIA 1, CENTRO, TEOTONGO, OAXACA  
Tel-Fnx. (953)522 9072; Correo-e: municipio de teotongo@outlook.com  
OAXACA, C.P. 69050.

**REGIDURÍA DE EDUCACIÓN**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEOTONGO, TEPOSCOLUA, OAXACA 2020-2022  
"AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO"



RECIBEN LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ROSENDO GARCÍA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATO  
MUNICIPAL

C. JAIME PABLO GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL

C. OMAR RIVERA ESPINOZA  
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE  
HACIENDA

C. ALMA DELIA ROJAS JUAREZ  
REGIDORA DE OBRAS

REGIDURÍA  
DE OBRAS

C. FABIOLA LÓPEZ VILLEGAS  
REGIDORA DE EDUCACIÓN

REGIDURÍA  
EDUCACIÓN

C. AMADOR SANTIAGO GÓMEZ  
TESORERO

TESORERÍA  
MUNICIPAL

Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022

Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020 - 2022