



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEOTONGO, TEPOSCOLULA, OAXACA 2020-2022**
"AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TEOTONGO; MUNICIPIO DE TEOTONGO; DISTRITO DE TEPOSCOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 4:00 PM. DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC: ROSENDO GARCÍA PÉREZ, JAIME PABLO GARCÍA, ALMA DELIA ROJAS JUÁREZ, OMAR RIVERA ESPINOZA, FABIOLA LÓPEZ VILLEGAS Y AMADOR SANTIAGO GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE EDUCACION Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE AGUA DULCE"

UBICACIÓN :		
ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN :	04	MIXTECA
DISTRITO :	09	TEPOSCOLULA
MUNICIPIO :	547	TEOTONGO.
LOCALIDAD :	001	TEOTONGO
DATOS GENERALES		
RAMO	33	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO III	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
RUBRO:	AYS: AGUA Y SANEAMIENTO	
OFICIO DE NOTIFICACION:	MTO/FISMDF/R33/FIII/5/2020	FECHA DE OFICIO DE NOTIFICACION: 20 DE OCTUBRE DE 2020
NO. DE CONTRATO:	MTO/20/547/COP/5/2020	FECHA DEL CONTRATO: 31 DE OCTUBRE DE 2020
CUENTA:	6131	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 1,250 METROS LINEALES DE TUBERÍA, MEDIANTE UNA GALERÍA FILTRANTE VERTICAL CON PIEDRA DE MAMPOSTERÍA DE LA REGIÓN DE 40 CM. DE ESPESOR Y 10 METROS DE PROFUNDIDAD, LOS CONCEPTOS A EJECUTAR SON LOS SIGUIENTES: COMENZAMOS CON LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA DONDE TRAZAMOS LA CIRCUNFERENCIA DE DONDE COMENZAREMOS LAS ESTRUCTURAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE UN ESPACIO PARA PODER ALMACENAR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; UNA VEZ QUE SE TIENE EL TRAZO SE PROCEDE A LA EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO ES NECESARIO EL BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIÁMETRO Y 5H.P, YA QUE EL LUGAR ES MUY HÚMEDO, POSTERIORMENTE SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN AGUA, DE 2.00 A 10.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DONDE SE UTILIZAN EQUIPO DE DEMOLICIÓN COMO SON DEMOLEDORES ELÉCTRICOS, UNA VEZ TERMINADA LA EXCAVACIÓN SE CONTINUA CON UNA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CEMENTO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CON ESTO SE COMIENZA A TRABAJAR LA CIMENTACIÓN QUE INCLUYE UNA ZAPATA DE 15 CM. DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8" Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE DONDE SE INICIARÁ EL DESPLANTE DE LAS ESTRUCTURAS DE MUROS, LOS MUROS SERÁN DE UN ESPESOR DE 40 CM CON PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN COLOCADA BUSCANDO LA FORMA QUE EMBONEN UNA CON OTRA DE MANERA CUATROPEADA, UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS SE CONTINUA CON UNA LOSA DE 5 METROS X5 METROS, DE DEJA LA PREPARACIÓN PARA UN REGISTRO DE 60X60 CM, UNA ESCALERA MARINA PARA ACCESAR A LA GALERÍA Y FINALMENTE SE SUMINISTRA Y SE COLOCA UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DONDE SE ANEXAN LOS DATOS MÁS RELEVANTES DE LA OBRA

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	27 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA DE CONCLUSIÓN :	27 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS:	1,250 ML	BENEFICIARIOS :	560 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$424,747.80	\$424,747.80	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$424,747.80	\$424,747.80	\$0.00

LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO EN TIEMPO Y FORMA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 5:30 PM DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ENTREGA LA OBRA:
Sur Sureste
S.A. de c.v.
R.F.C: IPS150526Q66
C.P BERENICE ELIABETH MENDEZ GONZALEZ
APODERADO LEGAL
INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA
SUR SURESTE S.A DE C.V. 68120

Presidencia Municipal, Independencia 1, Centro, Teotongo, Oaxaca
Tel-Fax. (953)522 9072; Correo-e: municipio_de_teotongo@outlook.com

RECIBEN LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo,
Dtto. Teposcolula, Oax.
2020 - 2022

C. ROSENDO GARCÍA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo,
Dtto. Teposcolula, Oax.
2020 - 2022

C. JAIME PABLO GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Teotongo,
Dtto. Teposcolula,
2020 - 2022

C. OMAR RIVERA ESPINOZA
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Teotongo,
Dtto. Teposcolula, Oax.
2020 - 2022

C. ALMA DELIA ROJAS JUÁREZ
REGIDORA DE OBRAS



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
Mpio. Teotongo,
Dtto. Teposcolula, Oax.
2020 - 2022

C. FABIOLA LÓPEZ VILLEGAS
REGIDORA DE EDUCACION



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo,
Dtto. Teposcolula, Oax.
2020 - 2022

C. AMADOR SANTIAGO GOMEZ
TESORERO