



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEOTONGO, TEPOSCOLULA, OAXACA 2020-2022**



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

En la Localidad de El Tecomate, municipio de **Teotongo**, distrito de **Teposcolula**, del estado de Oaxaca, siendo las 10:00 horas del día 13 de septiembre del 2022, reunidos en el lugar de la Obra. Los integrantes del H. Ayuntamiento los CC; Rosendo García Pérez, Jaime Pablo García, Omar Rivera Espinoza, Fabiola López Villegas y Amador Santiago Gómez, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Hacienda Regidora de Educación Y Tesorero Municipal; llevan a cabo el acto de entrega-recepción física de la obra: **"Ampliación de la línea de conducción de agua potable en el Paraje Tecamachalco"**.

**UBICACIÓN:**

Estado:	020	OAXACA
Región:	04	MIXTECA
Distrito:	09	TEPOSCOLULA
Municipio:	547	TEOTONGO
Localidad:	005	EL TECOMATE

**DATOS GENERALES:**

<b>Fuente de Financiamiento:</b>	RAMO 33 FONDO III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.
<b>Rubro:</b>	AYS: Agua y Saneamiento
<b>Oficio de Notificación:</b>	MTO/FISMDF/R33/FIII/04/2022 Fecha de Oficio de Notificación: 16 de Julio del 2022
<b>No. De Contrato:</b>	MTO20/547/COP-04/2022 Fecha del Contrato: 13 de agosto del 2022
<b>Cuenta:</b>	6131 Obras para el abastecimiento de agua potable, dominio público.

**Descripción del Proyecto:**

La obra consiste en la construcción de un sistema de bombeo solar con bomba y motor sumergible de 3 Hp a 230 V, con descarga de 1.7 Lps; incluye: 9 paneles solares de 380 W monocristalinos de 144 celdas grado A y estructura a base de PTR de 1 ½" y rieles de aluminio; construcción de tren de descarga de 2" de diámetro, incluye: codo galvanizado de 2 x 90°, 5 niples galvanizado de 2" x 15, 2 Tee galvanizadas de 2", 1 válvula check de 2", 1 válvula de compuerta de 2", 1 válvula de aire de ½", 1 manómetro depresión de glicerina; suministro de 60 m de tubería de polietileno de alta densidad 4" en RD 17, instalación de 670 m de tubería de 4" (60 m de RD 17 y 670 m RD 21) excavación y relleno de zanja de 40 cm de ancho y 50 cm de profundidad para cubrir la tubería.

<b>Modalidad de Ejecución:</b>	Adjudicación directa.		
<b>Fecha Programada de Inicio:</b>	15 de Agosto del 2022	<b>Fecha Programada de Término:</b>	13 de Septiembre del 2022
<b>Fecha de Inicio Real:</b>	15 de Agosto del 2022	<b>Fecha de Conclusión:</b>	13 de Septiembre del 2022
<b>Metas Alcanzadas:</b>	1,500 ml	<b>Beneficiarios:</b>	70 habitantes

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Aportaciones y Transferencias	Importe Autorizado	Importe ejecutado	Saldo
Ramo 33 Fondo III	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
Ramo 33 Fondo IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportación Estatal (Especificar)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportación de Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros (Especificar)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

La obra se ejecutó dentro del periodo establecido en el calendario en tiempo y forma.

Una vez verificada la obra mediante recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra: Terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, y es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Presidencia Municipal, Independencia 1, Centro, Teotongo, Oaxaca  
Tel-Fax. (953)522 9072; Correo-e: municipio\_de\_teotongo@outlook.com







MUNICIPIO DE TEOTONGO  
TEPOSCOLULA, OAXACA

**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEOTONGO, TEPOSCOLULA, OAXACA 2020-2022**



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 13:20 horas del mismo día y fecha de su inicio, firmando al calce y al margen de conformidad con el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

**ENTREGA LA OBRA:  
POR EL CONTRATISTA**

**C. LUIS ENRIQUE ROMERO JUÁREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO**

**RECIBE LA OBRA:  
POR EL H. AYUNTAMIENTO**

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula,  
2020-2022

**C. ROSENDO GARCÍA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**SINDICATURA  
MUNICIPAL**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020-2022

**C. JAIME PABLO GARCÍA  
SÍNDICO MUNICIPAL**

**REGIDURÍA DE  
HACIENDA**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020-2022

**C. OMAR RIVERA ESPINOZA  
REGIDOR DE HACIENDA**

**REGIDURÍA DE  
EDUCACIÓN**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020-2022

**C. FABIOLA LÓPEZ VILLEGAS  
REGIDORA DE EDUCACIÓN**

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
Mpio. Teotongo,  
Dpto. Teposcolula, Oax.  
2020-2022

**C. AMADOR SANTIAGO GÓMEZ  
TESORERO MUNICIPAL**