

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

**MUNICIPIO:** TEOTONGO  
**DISTRITO:** TEOSCOLULA  
**PERIODO:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
<b>OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA</b>																									
<b>OBRAS POR CONTRATO</b>																									
002/2023	7EQUIPAMIENTO CON CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS? (2023)	FAISMUN/R33/FIHI /02/2023	LA MATANZA	ENTRE LA MATANZA Y LA MATANZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DINPLASMA SA DE CV	15/07/2023	MTOAX/20/547/FAISMUN-COP02/2023	800,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE.	0104010200101001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		100
<b>Totales</b>																	<b>\$ 800,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 800,000.00</b>	<b>\$ 800,000.00</b>	<b>\$ 800,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
**ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**

**FORMATO: IAM-F04**

**MUNICIPIO:** TEOTONGO  
**DISTRITO:** TEPOSCOLULA  
**PERIODO:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

ANEXO																																																																								
ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN													ETAPA DE EJECUCIÓN																																																	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4																																									
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> ?EQUIPAMIENTO CON CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS? (2023)																																																																								
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUN CON FECHA 17/03/2023	SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 24/04/2023	PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICA CON FECHA 12/02/2023	INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 20/05/2023	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON FECHA 20/05/2023	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN				FAISMUN/R3 3/FIII/02/2023 CON FECHA 20/05/2023																			INVITACIÓN RESTRINGIDA																			FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2815767	MTOAX/20/54 7/FAISMUN-COP02/2023	FIANZA DE ANTICIPO No. 2815772																			FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA

- ETAPA DE PLANEACIÓN**
- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
  - Acta de Selección de Obra
  - Acta de Priorización de Obras
  - Acta de Integración de Comité de Obras
  - Convenio de Concertación

- ETAPA DE CONTRATACIÓN**
- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
  - Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
  - Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
  - Bases de Licitación
  - Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
  - Acta de la Junta de Aclaraciones
  - Acta de Apertura Técnica
  - Dictamen Técnico y Análisis detallado
  - Acta de Apertura Económica
  - Dictamen Económico y Análisis detallado
  - Dictamen
  - Acta de Fallo
  - Garantía de cumplimiento
  - Contrato
  - Garantía de anticipo
  - Numero del Convenio Modificatorio
  - Documento de Autorización del Convenio Modificatorio
  - Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificatorio

- ETAPA DE EJECUCIÓN**
- Factura de la estimación
  - Generadores
  - Reporte fotográfico
  - Notas de bitácoras

- EXPEDIENTE TÉCNICO**
- Croquis de macro localización
  - Croquis de micro localización
  - Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
  - Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
  - Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones



**ENTREGA: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/547/01680/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |  
2024-01-24 09:54:55 | MUNICIPIO | 00001000000517828956 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO  
MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | yanira\_toledo88@hotmail.com | 9531036046 | AUTORIDAD | MAGDALENA PEREZ MARTINEZ | SÍNDICO MUNICIPAL |  
DOCUMENTO | 89031e77e496097a7b73c6f858510adbeceb7a2314659c4910281b169b01d339 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

MaJRQORVjzHYewnlgrq7zlrW+N4uENeLwLnS4XTAKstHQL5FzCDNcXrcOxOG4LsA9V+dOAtp2ke73WhDJRCxeLa5GD9jHVCJo039LOoZc/6KaonJCHwqrefqh84dLjayV  
GgMYSTkhW79FvCTGf/VBeAq3mHljeJAIUEko9WFHNDWRlrbasdL875f6aAwNDFOL3/QILYKJEqXXnYyv2fAFgJ+3mQ5Ah7AjonxBpr9mskxPGcmaAdB1sYeEtkWTUG  
ONqKM3vxxSaFgybdA4J+5azSdLzsuXM785Er93usvEqtgryPd0b2XzzAmKS4PcgPort0fDkqR5YfB+oa4tQ==