

RELACION DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACION, EXPEDIENTE TECNICO, ETAPA DE CONTRATACION Y ETAPA DE EJECUCION

MUNICIPIO: TEOTONGO
 DISTRITO: TEPOSCOLULA
 PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICIEMBRE
 EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO
OBRAS POR CONTRATO:																								
01/2022	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE RÍO MIXTECO (2022)	MTO/FISMDF/R33/FI/01/2022	LA MATANZA	ENTRE CALLE A LA MATANZA Y CALLE PARAJE RÍO MIXTECO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DINPLASMA S.A DE C.V.	27-04-2022	MTO20/547/COP-01/2022	300,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - VIVIENDA Y SERVICIOS RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
002/2022	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE HERBABUENA (2022)	MTO/FISMDF/R33/FI/02/2022	EL PROGRESO	ENTRE HIDALGO Y ITURBIDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOMEVE SA DE CV	31-03-2022	MTO20/547/COP-02/2022	300,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - VIVIENDA Y SERVICIOS RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
004/2022	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TECAMACHALCO (2022)	MTO/FISMDF/R33/FI/04/2022	EL TECOMATE	ENTRE A POZO TECAMACHALCO Y PRINCIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DINPLASMA SA DE CV	13-08-2022	MTO20/547/COP-04/2022	300,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - VIVIENDA Y SERVICIOS RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
005/2022	AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) (2022)	MTO/FISMDF/R33/FI/05/2022	LA LUZ	ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PORFIRIO DIAZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DINPLASMA SA DE CV	29-10-2022	MTO20/547/COP-05/2022	300,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - VIVIENDA Y SERVICIOS RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
003/2022	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA MALVA (2022)	MTO/FISMDF/R33/FI/03/2022	TEOTONGO	ENTRE PORFIRIO DIAZ Y REFORMA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JOMEVE SA DE CV	01-05-2022	MTO20/547/COP-03/2022	2,033,543.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - VIVIENDA Y SERVICIOS RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,244,757.00	0.00	1,244,757.00	1,244,757.00	1,244,757.00	0.00	100.00
003/2022													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	788,786.00	0.00	788,786.00	788,786.00	788,786.00	0.00	100.00
Totales																	\$2,033,543.00	\$0.00	\$2,033,543.00	\$2,033,543.00	\$2,033,543.00	\$0.00	100.00%	100.00%

RELACION DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACION, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACION Y ETAPA DE EJECUCION

MUNICIPIO: TEOTONGO
DISTRITO: TEPOSCOLULA
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICIEMBRE
 EJERCICIO CERRADO

ANEXO

ETAPA DE PLANEACION				EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACION										ETAPA DE EJECUCION																		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4						
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE RIO MIXTICO (2022)																																					
ACTA DE INTEGRACION DEL COMISIO DE DESARROLLO SO CON FECHA 05/01/2022	ACTA DE SELECCION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 27/02/2022	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 05/03/2022	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 31/03/2022	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 30/03/2022					MTQFSSMDFR33 FHI/01/2022 CON FECHA 30/03/2022																								FACTURAS DE ESTIMACIONES (GTQ)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA	
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE HERRABUENA (2022)																																					
ACTA DE INTEGRACION DEL COMISIO DE DESARROLLO SO CON FECHA 05/01/2022	ACTA DE SELECCION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 27/02/2022	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 05/03/2022	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 31/03/2022	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 31/03/2022					MTQFSSMDFR33 FHI/02/2022 CON FECHA 31/03/2022																									FACTURAS DE ESTIMACIONES (GTQ)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TECAMACHALCO (2022)																																					
ACTA DE INTEGRACION DEL COMISIO DE DESARROLLO SO CON FECHA 05/01/2022	ACTA DE SELECCION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 27/02/2022	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 05/03/2022	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 13/07/2022	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 14/07/2022					MTQFSSMDFR33 FHI/04/2022 CON FECHA 16/07/2022																									FACTURAS DE ESTIMACIONES (GTQ)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) (2022)																																					
ACTA DE INTEGRACION DEL COMISIO DE DESARROLLO SO CON FECHA 05/01/2022	ACTA DE SELECCION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 01/03/2022	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 05/03/2022	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 30/09/2022	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 30/09/2022					MTQFSSMDFR33 FHI/08/2022 CON FECHA 30/09/2022																									FACTURAS DE ESTIMACIONES (GTQ)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA MALVA (2022)																																					
ACTA DE INTEGRACION DEL COMISIO DE DESARROLLO SO CON FECHA 05/01/2022	ACTA DE SELECCION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 02/03/2022	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 05/03/2022	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITE DE OBRAS CON FECHA 01/04/2022	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 01/04/2022					MTQFSSMDFR33 FHI/03/2022 CON FECHA 01/04/2022																									FACTURAS DE ESTIMACIONES (GTQ)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA

- ETAPA DE PLANEACION**
- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
 - Acta de Selección de Obra
 - Acta de Priorización de Obras
 - Acta de Integración de Comité de Obras
 - Convenio de Concertación

- ETAPA DE CONTRATACION**
- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
 - Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
 - Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
 - Bases de Licitación
 - Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
 - Acta de la Junta de Aclaraciones
 - Acta de Apertura Técnica
 - Dictamen Técnico y Análisis detallado
 - Acta de Apertura Económica
 - Dictamen Económico y Análisis detallado
 - Dictamen
 - Acta de Fallo
 - Garantía de cumplimiento
 - Contrato
 - Garantía de anticipo
 - Numero del Convenio Modificadorio
 - Documento de Autorización del Convenio Modificadorio
 - Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificadorio

- ETAPA DE EJECUCION**
- Factura de la estimación
 - Generadores
 - Reporte fotográfico
 - Notas de bitácoras

- EXPEDIENTE TÉCNICO**
- Croquis de macro localización
 - Croquis de micro localización
 - Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
 - Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
 - Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/547/00317/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2023-02-24 11:57:01 | MUNICIPIO | 00001000000517767358 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | yanira_toledo88@hotmail.com | 9531036046 | AUTORIDAD | MAGDALENA PEREZ MARTINEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | af3250816a7161e1714a9d67d495a9eeafeb726b9432917c295195fac9c26096 |

FIRMA ELECTRÓNICA

E9ewnYv/mhjPyXlfZ/40i0u2XxL/C05T7O/7/sDBfMCEIn4cocqAGyhdHSa9x+Ww3TrFVAKKGHEs0Ocoz6+vUxx1np97Rhq+zwWjTWtVwLUBVokqcvSJ7B/caH0/kpM8Mx2m
oxdj8eU57114q3YgNZ5FpeE9oMh60JeAFHUWOntRaiOECTRJsUiuK7hKaNU2gJ1hiXEnIbIO0q4o5rMSSHgPC6370BLUtA3Omv6F3RxSZ2AERspSql4UssqsPXuenAo3uM
E7mCpvjT2XUei2w/1QO7nsUfkr7z4RDg9L8YBQe7/xycOD0TXN/q51w5Cxu+2p0VJPweCgQ5sPZXbSPw==