

H. AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO, TEPOSCOLULA, OAX.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO; MUNICIPIO DE TEOTONGO; DISTRITO DE TEPOSCOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:30 AM. DEL DIA 04 DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC; **LIBORIO LOPEZ PEREZ, AURORA PEREZ CRUZ, VIDELINA ZARATE SANTIAGO, MAXIMO SANPEDRO GARCIA, AURELIO ROSARIO SANTIAGO Y HONORIO BRAVO MARTINEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE EDUCACION Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA".

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN :	04	MIXTECA
DISTRITO :	09	TEPOSCOLULA
MUNICIPIO :	547	TEOTONGO.
LOCALIDAD :	004	EL PROGRESO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
RUBRO:	FONDO III	
OFICIO DE NOTIFICACION:	VIV: VIVIENDA	MT/FISMDF/R33/FIII/05/2019
NO. DE CONTRATO:	MT/20/547/COP/05/2019	FECHA DE OFICIO DE NOTIFICACION: 22 DE MARZO DE 2019
CUENTA:	6135	FECHA DEL CONTRATO: 04 DE ABRIL DE 2019
		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED ELECTRICA CON 06 POSTES DE PC -12-750, ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION, CONDUCTORES, RETENIDAS, INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE 10 KVA, EQUIPOS DE PROTECCION, ACOMETIDAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	CONTRATO	05 DE ABRIL DE 2019	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	04 DE MAYO DE 2019
FECHA DE INICIO REAL:		05 DE ABRIL DE 2019	FECHA DE CONCLUSIÓN :	04 DE MAYO DE 2019
METAS ALCANZADAS:		360 ML	BENEFICIARIOS :	80 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
	\$334,158.54	\$334,158.54	\$0.00
RAMO 33 FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$334,158.54</b>	<b>\$334,158.54</b>	<b>\$0.00</b>

LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO EN TIEMPO Y FORMA UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 AM DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RISA M**  
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES  
RFC: RISV800712EC7

Cels. 953 123 3517 / 953 137 3741

ENTREGA LA OBRA:  
Calle Santo Domingo #3, Col. Antonio de León,  
Huajuapán de León, Oax.

ING. VALENTIN RIVERA SAMPEDRO  
PERSONA FISICA

REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. Teotongo  
Dtto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019


REGIDURÍA DE OBRAS  
Mpio. Teotongo  
Dtto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dtto. Teposcolula  
Oax.  
2017 2019

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dtto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

REGIDURIA DE EDUCACIÓN  
Mpio. Teotongo  
Dtto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

RECIBEN LA OBRA:  
POR EL H. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

  
C. LIBORIO LOPEZ PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL




  
C. MAXIMO SANPEDRO GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA  
DE HACIENDA  
Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019



REGIDURIA DE  
EDUCACIÓN


Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

  
C. AURELIO ROSARIO SANTIAGO  
REGIDOR DE EDUCACION




SINDICATU  
MUNICIPAL

Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

  
C. AURORA PEREZ CRUZ  
SINDICO MUNICIPAL




  
C. VIDELINA ZARATE SANTIAGO  
REGIDORA DE OBRAS

REGIDURÍA  
DE OBRAS  
Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

  
C. HONORIO BRAVO MARTINEZ  
TESORERO