

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
EDUCACIÓN	incremento en la cobertura de infraestructura educativa	eficiencia en servicios de infraestructura educativa	Promover convenios de asistencia técnica con organismos de asistencia social que destinen recursos para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de planteles escolares.	EDUCACION	OBRA POR CONTRATO: 001/2023 - ?CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EST. REG. DE 6.00X8.00 MTS. EN EL IEBO 186 CLAVE: 20ETHO186K? (2023)	viviendas	297			proyecto	1			0			0			1			0			1	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	Alto Índice de Desarrollo Social y Humano	EFICIENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE URBANIZACIÓN	Fortalecimiento a la Vivienda.	VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS	OBRA POR CONTRATO: 003/2023 - ?CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS? (2023)	habitantes	297			proyecto	1			0			0			1			0			1	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	Alto Índice de Desarrollo Social y Humano	EFICIENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE URBANIZACIÓN	Fortalecimiento a la Vivienda.	VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS	OBRA POR CONTRATO: 004/2023 - ?CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD Y REFORMA? (2023)	habitantes	297			proyecto	1			0			0			1			0			1	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	Alto Índice de Desarrollo Social y Humano	EFICIENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE URBANIZACIÓN	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: 002/2023 - ?EQUIPAMIENTO CON CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS? (2023)	viviendas	297		297	proyecto	1		1	0			1		1	0			0			1	100 %	100 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	Alto Índice de Desarrollo Social y Humano	EFICIENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE URBANIZACIÓN	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	ENERGIA ELECTRICA		viviendas	297			proyecto	1			0			0			1			0			1	0 %	0 %

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante una administración de los recursos económicos con apego	Conocer la evolución de la dependencia financiera municipal en relación a los recursos de origen federal con los recursos	Mantener en óptimo funcionamiento los bienes muebles e inmuebles y conservar el patrimonio documental del Gobierno Municipal.	DIF MUNICIPAL		vivienda	200			%	100			10			50			30			10			100	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante una administración de los recursos económicos con apego	Conocer la evolución de la dependencia financiera municipal en relación a los recursos de origen federal con los recursos	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	FINANZAS PUBLICAS MUNICIPAL	SERVICIO: FINANZAS2023 - FINANZAS PUBLICAS PRESIDENCIA	viviendas	297		297	%	100		100	0		25	50		25	25		25	25		25	100	100 %	100 %
GOBIERNO MODERNO	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante una administración de los recursos económicos con apego	Conocer la evolución de la dependencia financiera municipal en relación a los recursos de origen federal con los recursos	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	FINANZAS PUBLICAS.- TESORERIA MUNICIPAL	SERVICIO: TESORERIA23 - FINANZAS PUBLICAS TESORERIA	viviendas	298		298	%	100		100	0		25	0		25	50		25	50		25	100	100 %	100 %
GOBIERNO MODERNO	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante una administración de los recursos económicos con apego	Conocer la evolución de la dependencia financiera municipal en relación a los recursos de origen federal con los recursos	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	FINANZAS PUBLICAS.- SECRETARIA MUNICIPAL		vivienda	295			%	100			0			0			0			100			100	0 %	0 %

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME				
GOBIERNO MODERNO	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante una administración de los recursos económicos con apego	Conocer la evolución de la dependencia financiera municipal en relación a los recursos de origen federal con los recursos	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	FINANZAS PUBLICAS.- AGENCIA DE POLICIA	SERVICIO: AGENCIAS23 - FINANZAS AGENCIA	viviendas	201		201	%	100		25	25		25		25					25			100	25 %	25 %	
SEGURIDAD CIUDADANA	ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Programa de Prevención, Seguridad y Protección Ciudadana.	SEGURIDAD PUBLICA:- PRESIDENCIA MUNICIPAL	SERVICIO: FINANZA2023 - FINANZAS PUBLICAS PRESIDENCIA SEGURIDAD	viviendas	297		297	%	100		100	25		25	25		25	25			25	25		25	100	100 %	100 %
SEGURIDAD CIUDADANA	ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Programa de Prevención, Seguridad y Protección Ciudadana.	SEGURIDAD PUBLICA.- TESORERIA MUNICIPAL	SERVICIO: SEGURIDAD T - SEGURIDAD TESORERIA	viviendas	297		297	%	100		100	25		25	25		25	25			25	25		25	100	100 %	100 %

MP = META PROGRAMADA
MM = META MODIFICADA
ME = META EJECUTADA



ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/547/01680/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2024-01-24 09:54:55 | MUNICIPIO | 00001000000517828956 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | yanira_toledo88@hotmail.com | 9531036046 | AUTORIDAD | MAGDALENA PEREZ MARTINEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 6b783fbfa2be01552f474f29d24ae17195b70adbde403019070ae6de66b50f2 |

FIRMA ELECTRÓNICA

TdvJNhcdAovuSF9NQ7ac3oh9+SdNRjLQ2n1aMJq2NbHS5t0DkXTxkzGueGQk2ufyKvstA4AxuXrtm73clwUnl/tzMAy6HUOgqdTnuwDhm39Vu7GdEg68D6ob0IvCfGdc52ls
6U2uvU6TbzZqHfDhZgsu62xe5QPZDj6MHSz5XERgnDILsgqJCNJycvA4Xt8G03A2gUCqIBDxV7e8zGFdaUjCJVbrqekekKh9UUgkfi6Amnu2987yb/2oqxP1VojVp7uGoL7E
F5YmJg2a4oM+3J/7lktLK6LdpXW97rplm1sZT3Enj/A6Mgg6guUS6RwWfu5vf0ZIUaLxQiAf5cUCg==